

## AMÉLIORATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF DU VILLAGE D'ARRAH KONAKRO

**PERSONNE RESPONSABLE : PÈRE JAMES GICHANE IMC**

**LIEU D'EXÉCUTION : ville ou village Arrah Konakro pays Côte d'Ivoire**

**DURÉE DU PROJET : 04 octobre 2023 au 18 Janvier 2024**

**NOMBRE DE PERSONNES TOUCHÉES PAR LE PROJET : directement 135 indirectement 8278**

**COÛT DU PROJET : 12 578 \$ PARTICIPATION PAROISSE SAINT-THOMAS D'AQUIN : 2 750 \$**

### **Déroulement :**

À la réception du financement, le responsable a rencontré le directeur de l'école et le chef du village et a sollicité leur étroite collaboration. Lors de cette rencontre, ils ont planifié l'achat des matériaux pour commencer les travaux le plus rapidement possible.

Le menuisier et ses apprentis ont rapidement dégarni les classes à restaurer et le maçon et son équipe ont commencé les travaux. Lorsque le maçon a eu terminé, le menuisier a pris la relève. Puis ce fut au tour du ferblantier de fabriquer les portes. Pour terminer le maçon a fait le crépissage, fixé les portes et installer le dallage.

La fabrication des tables, pupitres et armoires s'est tenue en atelier et une fois la construction achevée, le mobilier a été installé dans les classes.

Tout le monde s'est largement impliqué : les femmes ont puisé l'eau et préparé la nourriture pour les travailleurs. Les jeunes hommes ont aidé le maçon ainsi que le menuisier pour accélérer le rythme des travaux. Les villageois ont fourni le logement au maçon et au menuisier ainsi qu'à leurs apprentis.

Les parents sont très heureux des résultats et sont émus d'inscrire leurs enfants qui jusqu'alors ne fréquentaient pas l'école. Les enseignants ont manifesté leur satisfaction de pouvoir travailler dans des classes sécurisées.

Toute la commune de Grand-Zattry en parle et le village se trouve privilégié face à l'importance que prend l'éducation.

### **Des difficultés :**

La hausse des coûts des matériaux qui se fait sentir au niveau mondial, est aussi présente en Côte d'Ivoire. Néanmoins, la commune s'est serré la ceinture de sorte que toutes les rénovations prévues ont été réalisées ou presque. En effet, une dernière classe, en très mauvais état, a été rénovée sans tout démolir. Elle a tout de même retrouvé une fonctionnalité satisfaisante.

De plus la dégradation de la route qui mène à l'école a présenté un sérieux défi; les camions avaient de la difficulté à y circuler. Toutefois, les villageois ont rempli les trous qui rendaient la route impraticable. Il y a eu un court arrêt pour la période de Noël.

### **Des retombées positives :**

Le développement durable d'un peuple est basé sur l'éducation ainsi la rénovation des classes signifie que les jeunes élèves qui fréquentent l'établissement seront l'avenir du village.

Les parents qui avaient retiré les enfants de l'école sont revenus avec courage et détermination et ceux qui envoyaient les enfants à l'école comme une obligation le font maintenant avec plaisir et confiance.

Les enseignants qui cherchaient à partir vers d'autres établissements n'ont plus envie de partir car l'école est devenue une école de référence. L'inspecteur du réseau primaire est très heureux et même ému. Il a promis d'envoyer deux nouveaux enseignants. À la sous-préfecture de Grand-Zattry, le courant généré par la réfection de l'école a suscité un engouement pour une éducation de qualité.

Le projet a marqué la population de Grand-Zattry car partout les gens parlent d'un petit miracle : une école qui s'écroulait est devenue solide et durable. Les appels sont nombreux pour transmettre le remerciement de la communauté aux donateurs et à tous ceux qui ont facilité la réalisation de ce projet. La population se sent heureuse parce que l'avenir de leurs enfants est prometteur.

Les responsables du village sont infiniment fiers du projet et font la promotion de leur école en visitant les familles pour expliquer l'importance de l'éducation.

DÉTAIL DES DÉPENSES ENCOURUES PAR LE PROJET	Monnaie locale Fr congolais	\$ US
<b>A Personnel</b>		
Maçon et ses apprentis	840000	1882.16
Menuisier et ses apprentis	300000	672.20
Briquetier	80000	179.25
<b>B Matériaux</b>		
Gravier	360000	806.67
Sable	400000	896.26
Ciment	700000	1568.46
Tôle	800000	1792.23
Pointe	40000	89.63
Planche	200000	448.13
Chevron	300000	672.20
Fer N°6	195000	436.93
Fer N°8	385000	862.65
Fil d'attache	9000	20.17
Pioche	10000	22.41
Brouette	100000	224.07
Pelle	20000	44.81
<b>C Équipement</b>		
Armoire	300000	672.20
Table	100000	224.07
Banc	450000	1008.30
Pupitre	40000	89.63
Tableau	27000	60.5
<b>Total des dépenses encourues</b>	<b>5656000</b>	<b>12673.18</b>